＜令和８年度 新規＞

一般社団法人名古屋林業土木協会会員のＣＮ、ＧＸ、ＮＰ、生物多様性、ＤＸ等の取組事例

※前回報告からの変更・進展がない場合も「継続」として現在の状況をご記入ください。新たな取組は「新規」としてください。

実施主体	安達建設株式会社			
区　分	**ＣＮ** **（カーボンニュートラル）** 温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる取組。	**ＧＸ** **（グリーントランスフォーメーション）** 化石エネルギー中心の産業･社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換する取組	**ＮＰ** **（ネイチャーポジティブ・生物多様性）** 生物多様性の損失を食い止め、自然の回復を目指す取組。	**ＤＸ** **（デジタルトランスフォーメーション）** データやデジタル技術を活用して、業務・組織・プロセス等を変革する取組。
				○
取組名称	ハンディ3Dスキャナの活用			
取組の区分・状況	新規			
取組開始時期	令和7年度より			
前回からの変更・進展				
現在の取組内容	・立入りが困難な場所の起工測量 ・ICT活用工事の点群取得			
経　費	・3,335,000　円 ・ハンディスキャナ、タブレット端末、関連ソフト　一式			
効果・成果	・危険個所の測量作業における安全性確保 ・単独作業（従来は2人作業）による経費削減、時間短縮化			
課　題	・機器の操作習熟（属人化の解消） ・さらなる活用方法の検討			
今後の予定・展開	・未経験社員の操作体験機会を確保し、活用できる現場を拡大していく。			
備考・コメント				

写真1	計測状況  
写真2	点群データ（PC画面）  
写真3	
写真4	